

神河町トンネル個別施設計画一覧表

令和5年6月時点

トンネル名	路線名	建設年次	延長	幅員	判定区分	計画	実施時期 (●:実績、○:計画)															
							H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9					
水ノ谷トンネル	重行川上線	1988年	219.0m	6.3m	Ⅱ	点検計画	●					●							○			
						計画策定			●						○							
						修繕計画				●	●											

判定区分

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

対策内容

損傷	対策
うき	はく落防止対策工（はつり落とし工 + 繊維補強モルタル吹付）
漏水	漏水対策工（導水樋工）