

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月05日

計画の名称	兵庫のまんなかで守ろう残そう循環のみち、キラリと光る神河町の実現												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	神河町												
計画の目標	効率的な下水道事業実施のために施設統合計画を策定すると共に、汚水処理施設の計画的な改築を行い公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図る。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	545	A	545	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	効率的な下水道事業実施のための施設統合計画を策定する。統合計画策定率を0% (H27) から100% (H31) にする。 効率的な下水道事業実施のための施設統合計画を策定 (%) 統合計画策定処理区 / 統合の必要な処理区 (3処理区)	0%	100%	100%
2	施設統合計画に基づき統合する。施設統合を0% (H27) から50% (H31) にする。 施設統合率 (%) 統合した処理区 / 統合の必要な処理区 (3処理区)	0%	0%	33%
3	老朽化の進む浄化センター施設機器の延命策と計画的な改築・更新を図る。処理場長寿命化改築更新達成率を0% (H27) から100% (H31) に増加させる。 処理場長寿命化計画策定率 (%) 長寿命化計画を策定した施設数 / 長寿命化計画を策定する施設数 (3処理場)	0%	33%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	神河町	直接	神河町	管渠(汚水)	新設	効率的な事業実施のための計画検討	統合計画策定	神河町						25	-	
	A07-002	下水道	一般	神河町	直接	神河町	管渠(汚水)	新設	大河内処理区上小田処理区南小田処理区汚水管渠	污水管 150 L = 1100m	神河町						40	-	
	A07-003	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処理場	改築	大河内浄化センター長寿命化計画実施	污水处理施設	神河町						10	-	
	A07-004	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処理場	改築	大河内浄化センター長寿命化対策実施	污水处理施設	神河町						150	-	
	A07-005	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処理場	改築	粟賀南部浄化センター長寿命化計画実施	污水处理施設	神河町						10	-	
	A07-006	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処理場	改築	粟賀南部浄化センター長寿命化対策実施	污水处理施設	神河町						150	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処 理場	改築	大山浄化センター長寿命 化計画実施	汚水処理施設	神河町						10	-	
	A07-008	下水道	一般	神河町	直接	神河町	終末処 理場	改築	大山浄化センター長寿命 化対策実施	汚水処理施設	神河町						150	-	
											小計						545		
										合計						545			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
評価の透明性を確保するため、地域住民に事業成果を公表する。	令和3年3月
	公表の方法
	町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	処理区統廃合の核となる処理場の長寿命化対策を行うことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和2年より、次期計画である「兵庫のまんなかで守ろう残そう循環のみち、キラリと光る神河町の実現（その2）」において、処理区の統廃合を行い効率的な下水道事業を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	33%
	最終実績値	25%
地元調整に時間を要したため		
3	最終目標値	100%
	最終実績値	100%